

**A VÁROSLIGET ZRT. ÉS A SOU FUJIMOTO ARCHITECTS INC. ÁLTAL KÖTÖTT
VLSZO-2015-0081 SZÁMÚ TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött *egyrésztől* a

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Városliget Zrt.

székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

telephelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

számlavezető pénzügyi intézménye: Gránit Bank Zrt.

számlaszáma: 12100011-10165629

óvadéki számlaszáma: 12100011-10180495

adószáma: 24819699-2-42

cégjegyzékszám: 01-10-047989

képviseli: Dr. Gyorgyevics Benedek Tamás vezérigazgató (önálló cégjegyzésre jogosult)

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Sou Fujimoto Architects Inc.

székhelye:

számlavezető pénzügyi intézménye:

számlaszáma:

adószáma:

cégjegyzékszám:

képviseli: Sosuke Fujimoto, ügyvezető

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- A) Felek rögzítik, hogy a „*Liget Beruházáshoz kapcsolódó Magyar Zene Háza megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés*” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2015. június 10. napján tervezési szerződést (a továbbiakban: „**Alapszerződés**”) kötöttek.
- B) A szerződéskötéstől számított 285 munkanapon belüli (azaz a 2016.07.22-i) határidőre a Tervező által leszállított tervekkel kapcsolatban a Megrendelő több ízben kijavítási igénnyel élt Tervező felé.
- C) A Tervező a Megrendelő igényeinek megfelelően a terveket folyamatosan javította, a Megrendelő a Tervezővel szemben további szavatossági igénnyel nem élt.
- D) A Tervező által leszállított tervek alapján Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le a Magyar Zene Háza kivitelezése tárgyában. A közbeszerzési eljárás során azonban az ajánlattevők a Tervező által a költségtervben kalkulált összegnél lényegesen magasabb ajánlatot tettek. Felek megállapítják, hogy az eltérés okaként kétséget kizáróan nem tervezési hiba jelölhető meg, így az eltérésből eredő következményeket Felek közösen viselik, melyről a Felek között a Ptk. 6:27 §-nak megfelelő egyezség született.
- E) A Tervező a fentiek szerint módosult teljesítési feltételekre tekintettel díjcsökkentési ajánlatot tett a Megrendelő felé, amelyet Megrendelő elfogadott.
- F) A fentebb rögzített körülményekre tekintettel Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (2)-(3) bekezdései alapján az Alapszerződést az alábbi tartalommal módosítják.

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Felek az Alapszerződés 2.1.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2. Tervező díjazása

2.1 A Tervezőt a jelen szerződésnek megfelelően ellátott tevékenységéért a 1. sz. melléklet (Számlázási Ütemterv) szerinti megoszlásban és ütemezésben az alábbi díjazás illeti meg:

2.1.1 Tervezési díj

695.000.000,- Ft + ÁFA

azaz **hatszázkilencvenötmillió + ÁFA** Tervezési díj illeti meg.”

2. Az Alapszerződés 1. sz. mellékletét képező Számlázási Ütemterv helyébe a jelen Módosítás melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapszerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Felek rögzítik, hogy a Módosítás a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésének megfelelő, mivel

- a Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás uniós eljárásrendben (Kbt. II. Rész) került lefolytatásra;
- a Szerződés módosítása a Szerződés értékének változásával jár, azzal összefüggő szerződéses elemek módosítására irányul;
- a Módosítás eredményeként a Tervezési díj növekedése nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdése a) és b) pontjában meghatározott határértékek egyikét sem;
- a Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik a Szerződés jellegéhez.

Jelen Módosítás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták, amelyből 2 eredeti példány a Megrendelőt, és 1 eredeti példány a Tervezőt illeti.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Módosított Számlázási ütemterv

Budapest, 2017. március „17,,

Városliget Zrt.
Megrendelő

Sou Fujimoto Architects Inc.
Tervező